

1. 施設整備計画の名称

茨城県公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度(3年間)

3. 施設整備計画の目標

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

水戸聾学校寄宿舎宿泊棟について、老朽化が著しいため、改築事業を実施する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

特別支援学校の児童生徒の学習環境の向上及び安全確保を図るため、新增築・大規模改修工事や転用教室対策等を実施する。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		0 校
中学校		1 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		2 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		21 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		3 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		117 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	26 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	70 箇所
	学校武道場	150 箇所
	社会体育施設	4 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 <sup>※1</sup>	無し	平成31年3月(予定)
国土強靱化地域計画 <sup>※2</sup>	無し	平成29年2月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>計画期間終了後、達成状況に基づく評価を実施し、評価結果は県のホームページ等で公表する。</p>
--

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
盲学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	314	267	8,673	8,673	平成28年度	
水戸聾学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	631	631	14,645	14,645	平成28年度	
霞ヶ浦聾学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	471	471	21,719	21,719	平成28年度	
水戸特別支援学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校	-	H28.7～H29.3	1箇所	1箇所	35,886	35,886	平成28年度	
友部特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	799	799	24,992	24,992	平成28年度	
勝田特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	711	711	18,695	18,695	平成28年度	
勝田特別支援学校	(5)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H28.8～H29.3	1箇所	1箇所	7,010	7,010	平成28年度	
内原特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	336	336	12,000	12,000	平成28年度	
水戸飯富特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	894	894	30,100	30,100	平成28年度	
北茨城特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.11～H29.3	533	533	14,159	14,159	平成28年度	
伊奈特別支援学校(Ⅰ期工事)	(5)	14	特支(幼・高)	校	R	H28.11～H29.11	1,748	221	684,897	36,419	平成28年度	
伊奈特別支援学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.11～H29.11	98	29	71,906	21,486	平成28年度	
伊奈特別支援学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H28.11～H29.11	112	34	52,926	15,963	平成28年度	
盲学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	1,025	1,025	64,940	64,940	平成29年度	
水戸聾学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H29.6～H30.3	891	356	302,230	120,892	平成29年度	
水戸聾学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	1,256	1,256	63,320	63,320	平成29年度	
霞ヶ浦聾学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	734	734	34,160	34,160	平成29年度	
水戸特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	2,389	2,389	100,100	100,100	平成29年度	
友部東特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	532	532	24,440	24,440	平成29年度	
友部特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	1,086	1,086	56,840	56,840	平成29年度	
下妻特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	743	743	39,020	39,020	平成29年度	
結城特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4～H29.9	1,479	1,479	63,320	63,320	平成29年度	

勝田特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,200	1,200	56,840	56,840	平成29年度
鹿島特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,244	1,244	53,600	53,600	平成29年度
内原特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	571	571	26,060	26,060	平成29年度
伊奈特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,440	1,440	43,880	43,880	平成29年度
伊奈特別支援学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.11~H29.11	98	69	71,906	50,420	平成29年度
伊奈特別支援学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H28.11~H29.11	112	78	52,926	36,963	平成29年度
協和特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,192	1,192	45,500	45,500	平成29年度
水戸飯富特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,372	1,372	53,600	53,600	平成29年度
北茨城特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	888	888	37,400	37,400	平成29年度
美浦特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,692	1,692	57,316	57,316	平成29年度
大子特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	476	476	21,200	21,200	平成29年度
水戸高等特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	2,709	2,709	81,140	81,140	平成29年度
伊奈特別支援学校(高)(Ⅱ期工事)	(5)	14	特支(幼・高)	校	R	H28.11~H29.11	1,748	515	684,897	84,978	平成29年度
土浦特別支援学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.4~H29.9	1,462	1,462	54,443	54,443	平成29年度
水戸聾学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	寄	W	H29.6~H30.3	891	535	302,230	181,338	平成29年度
県南特別支援学校(仮称)(高)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	-	S	H29.9~H29.11	335	86	10,491	10,491	平成29年度
県南特別支援学校(仮称)(高)	(5)	14	特支(幼・高)	校	R	H29.9~H29.11	6,460	1,665	300,033	300,033	平成29年度
県南特別支援学校(仮称)(高)	(5)	14	特支(幼・高)	校	S	H29.9~H29.11	670	335	55,375	55,375	平成29年度
県南特別支援学校(仮称)(高)	(5)	14	特支(幼・高)	屋	S	H29.9~H29.11	1,075	143	23,637	23,637	平成29年度
県南特別支援学校(仮称)(高)(Ⅰ期工事)	(5)	14	特支(幼・高)	校	R	H30.1~H30.12	1,748	525	658,743	197,623	平成29年度
盲学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校	-						平成30年度
大子特別支援学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校	-						平成30年度
境特別支援学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校	-						平成30年度
県南特別支援学校(仮称)(高)(Ⅱ期工事)	(5)	14	特支(幼・高)	校	R						平成30年度
県南特別支援学校(仮称)(高)	(5)	15	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R						平成30年度
常陸太田特別支援学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校	-						平成30年度
県南特別支援学校(仮称)(小中)	(5)	15	特支(廃校・余裕教室等改修)	校	R						平成30年度
計									4,437,195	2,300,616	